



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
 RUA PREFEITO NOREBERTO BERNO, Nº 85, CENTRO, LARANJAL MG, CEP: 36.760-000.
 CNPJ nº: 17.947.615/0001-22
 Telefones: (32) 3424-1387

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal

VALOR DA OBRA:

R\$413.628,97

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%						100,00%
	1.081,81	1081,81						1.081,81
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	70,00%	30,00%					70,00%
	27.146,13	19.002,29	8.143,84	-		-		27.146,13
ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%						100,00%
	26.213,49	26.213,49	-	-		-		26.213,49
SOLEIRAS	Físico %		40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
	8.552,93		3.421,17	2.565,88	2.565,88			8.552,93
PISO	Físico %		40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
	101.026,96	-	40.410,79	30.308,09	30.308,09	-		101.026,96
ESQUADRIAS	Físico %				50,00%	50,00%		100,00%
	30.056,51	-	-	-	15.028,26	15.028,26		30.056,51
PINTURA	Físico %					30,00%	70,00%	100,00%
	52.928,93	-	-	-		15.878,68	37.050,25	52.928,93
COBERTURA	Físico %						100,00%	100,00%
	48.124,73	-	-			-	48.124,73	48.124,73
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %			40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
	82.091,77	-	-	32.836,71	24.627,53	24.627,53		82.091,77
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %		20,00%	50,00%	30,00%			100,00%
	6.801,27	-	1.360,25	3.400,64	2.040,38			6.801,27
LOUÇAS E METAIS	Físico %					100,00%		0,00%
	11.642,58	-	-	-		11.642,58		11.642,58
CALÇADA	Físico %					50,00%	50,00%	50,00%
	15.135,80					7.567,90	7.567,90	15.135,80
LIMPEZA	Físico %						100,00%	100,00%
	2.826,06						2.826,06	2.826,06
TOTAL COM BDI DE 25,21%	Físico %	11,19%	12,89%	16,71%	18,03%	18,07%	23,10%	100,00%
	413.628,97	46.297,60	53.336,05	69.111,31	74.570,13	74.744,94	95.568,94	413.628,97

Responsável Técnico:
 Nome: Fabrício de Oliveira Carvalho
 CREA-MG 78528/D
 Assinatura: *Fabrício de Oliveira Carvalho*

Engenheiro Civil

Observações: